EDUADAPT

Instalación de jardines y zonas verdes

Colección Agraria 02 · Diez fichas completas · IFE+16

REFERENCIA CURRICULAR MF0521_1 · Operaciones básicas para la instalación de jardines, parques y zonas verdes.

Itinerario	IFE+16 Viveros y Jardines	**Duración de referencia**	120 horas
Metodología	DUA · práctica · multinivel	**Material**	Fichas + jardín-taller + evaluación

Nombre: _____

Grupo: _____

LÍNEA VISUAL Diez ilustraciones originales y específicas: cada imagen anticipa una operación profesional de instalación.

MUESTRA GRATUITA

© 2026 FichApta · Material educativo adaptado · No redistribuir · 1

FICHA 1 Limpio y preparo la zona

OBJETIVO Acondicionar el terreno retirando residuos y riesgos antes de comenzar.



SITUACIÓN PROFESIONAL Debes dejar una zona del parque libre de piedras, ramas, residuos y obstáculos antes del replanteo.

1 ¿Qué haces antes de entrar en la zona?

☐ Señalizo la zona ☐ Dejo residuos ☐ Reviso herramientas

2 Completa o marca la tabla.

Elemento	Decisión
Ramas y restos vegetales	☐ Retirar ☐ Dejar
Vidrio o metal	☐ Avisar y retirar con seguridad ☐ Tocar sin EPI
Piedras grandes	☐ Apartar ☐ Ignorar

3 Reto de jardín-taller

PRÁCTICA Señaliza una zona, clasifica materiales simulados y entrega el terreno despejado y las herramientas limpias.

Referencia: UC0521_1 · RP1 · Limpieza y seguridad · Apoyo: ☐ alto ☐ medio ☐ autonomía

MUESTRA GRATUITA

© 2026 FichApta · Material educativo adaptado · No redistribuir · 3

FICHA 5 Instalo una línea de riego

OBJETIVO Colocar una línea sencilla de riego siguiendo el trazado y comprobarla.



SITUACIÓN PROFESIONAL El parterre necesita una línea de goteo antes de plantar. Debes extenderla sin dobleces y conectar sus elementos.

1 Ordena la instalación.

Acción	Orden	Hecho
Revisar el trazado	____	☐
Extender el tubo	____	☐
Colocar conexiones	____	☐
Abrir y comprobar	____	☐
Cerrar y recoger	____	☐

2 ¿Qué resultado es correcto?

☐ Sin fugas ☐ Tubo doblado ☐ Conexión suelta

3 Reto de jardín-taller

PRÁCTICA Monta un tramo de riego simulado o real, realiza una prueba y comunica cualquier fuga o pieza defectuosa.

Referencia: UC0521_1 · RP3 · Infraestructura de riego · Apoyo: ☐ alto ☐ medio ☐ autonomía

MUESTRA GRATUITA

© 2026 FichApta · Material educativo adaptado · No redistribuir · 7

MUESTRA GRATUITA · FichApta · 3 fichas seleccionadas · No redistribuir

FICHA 9 Coloco césped en tepes

OBJETIVO Colocar tepes alineados, unidos y sin solapamientos.



SITUACIÓN PROFESIONAL Una franja del parque se cubrirá con rollos de césped. Debes colocarlos sobre el terreno nivelado.

1 Ordena el trabajo.

Acción	Orden	Hecho
Comprobar la base	____	☐
Desenrollar el primer tepe	____	☐
Ajustar las juntas	____	☐
Recortar bordes	____	☐
Asentar y regar	____	☐

2 ¿Cuál es el acabado correcto?

☐ Juntas unidas ☐ Tepes superpuestos ☐ Huecos amplios

3 Reto de jardín-taller

PRÁCTICA Coloca piezas de material simulado a matajunta, recorta el borde y realiza un control de huecos y solapes.

Referencia: UC0521_1 · RP5 · Implantación de césped · Apoyo: ☐ alto ☐ medio ☐ autonomía

MUESTRA GRATUITA

© 2026 FichApta · Material educativo adaptado · No redistribuir · 11